



Fase
4

Fase
3

Fase 2

Fase 1

Wima Bowling Schelle

Fase 1 : 16/10/23 ⇒ 6/11/23



- Opbraak asfalt
- Nieuwe riolering aansluiten aan Eglantierstraat
- Plaatsen van steenslagfundering

• **Bewoners rijden langs de Boomsesteenweg**

Fase 3 : 6/11/23 ➡ 24/11/23



- **Werkzone van 10m**
 - Dag/dag asfalt opbreken
 - Oude riolering opbreken
 - Plaatsen nieuwe riolering
 - Aansluiten van de huizen
 - Plaatsen steenslag
-
- **Bewoners rijden langs de Boomsesteenweg**
 - **Vanaf dat de werkzone gepasseerd is rijden de bewoners langs de Pierstraat**

Fase 3 : 24/11/23 ➡ 23/12/23



- Boordstenen plaatsen
- Fundering plaatsen
- Onderlaag asfalt plaatsen

- **Bewoners rijden langs de Pierstraat of Boomsesteenweg, naargelang waar de werkzone zich bevind.**

Fase 3 : 10/1/24 ➡ 15/3/24



- Fase 3 en 4 zullen gedeeltelijk samen lopen
- Riolering fase 3
- 1^e week februari nutsleidingen
- Half februari beton
- Plaatsen grasdallen
- **Bewoners kunnen langs de bestaande weg naar de Boomsesteenweg**

Fase 4 : 24/1/24 ➡ mei



- Plaatsen riolering
- nuts
- Boordsteen
- fundering
- Verharding
- Begin maart toplagen asfalt totaal project
- Afwerking totaal project
- **Bewoners worden op de hoogte gehouden voor het plaatsen van de asfalt, deze dag is er geen verkeer mogelijk.**

praktisch



- Huisvuil wordt aan de Boomsesteenweg gezet voor ophaling
- Tijdens het plaatsen van de riolering in de Halfstraat zal uw woning 1 dag slecht toegankelijk zijn en niet bereikbaar met de wagen.
- Tijdens het plaatsen van de boordsteen in de Halfstraat zal men hier deze dag ook niet overheen kunnen rijden met de wagen.
- Tijdens het plaatsen van de asfalt zal de Halfstraat niet toegankelijk zijn voor auto's.
- Ik ben uw aanspreekpunt, onze kraanman is ploegbaas en zal u ook te woord kunnen staan.
- U kan ons ook altijd mailen met uw vragen info@grondwerkenvangorp.be